

PBVW-KW EWP-04: Werkvoorbereiding & uitvoering gereedmaken in te richten percelen/terreinen

Voorafgaand aan de feitelijke werkzaamheden dienen de te bewerken delen gereed te worden gemaakt voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Een belangrijk onderdeel van de werkvoorbereiding betreft de ecologie. Onderstaande aspecten zijn bij de werkvoorbereiding en het uitvoering gereedmaken van belang.

1. Conform de algemene voorwaarden wordt voor aanvang van de werkzaamheden een Kickoff (toolbox) meting ecologie bijgewoond door uitvoerende personen en directie van het werk;
2. Aansluitend wordt door de ecooloog een oriënterend bezoek aan de gehele inrichtingslocatie gebracht om de omgeving, situatie en mogelijk aanwezige aandachtspunten integraal in beeld te krijgen;
3. Gebieden die niet bewerkt mogen worden van uit ecologie, te sparen bomen, etc. worden duidelijk gemarkeerd in het terrein;
4. Te bewerken terreindelen, transportroutes, te vergraven oevers worden (na vrijgave door de ecooloog) kort gemaaid en het maaisel wordt geruimd;
5. Op kwetsbare terreindelen wordt een platenbaan aangelegd, waar nodig worden transportroutes in het veld gemarkeerd en 'Blijf-af gebieden' aangegeven;
6. Deze bevindingen worden opgenomen in het logboek ecologie en op kaart beschikbaar gesteld aan uitvoerend personeel en directievoerder/uitvoerder.