

PBVW-KW EWP-12: Ophogen van perceeldelen & transport over maaiveld

Regelmatig komt het bij de aanleg van natuur voor dat de vrijkomende grond bij werkzaamheden wordt benut voor de aanleg van beheerpaden, peilscheidende kaden of het ophogen van perceel koppen. Ook is het soms niet mogelijk de vrijkomende specie af te voeren, waardoor op perceeldelen met geringere ecologische potentie wordt gekozen. Een veelal gelijktijdig voorkomend werk betreft het transport van grond, materiaal of materieel over het perceel. De werkzaamheden hebben met elkaar gemeen dat ze vrijwel altijd uitsluitend in het terrestrische deel van de percelen plaatsvinden.

De volgende voorwaarden worden vanuit het werken onder ecologisch protocol gesteld aan het ophogen van percelen en het uitvoeren van transport over maaiveld:

1. De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd en pas nadat het perceel, inclusief de oeverzones kort zijn gemaaid en geheel afgeruimd;
2. Er wordt niet gewerkt bij sterke bodemnatheid. Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van een platenbaan. Hierbij dient te worden gerealiseerd dat de niet te ontgraven delen in het merendeel van de situaties de doelstelling Kruiden- en faunarijkgasland heeft. Ook voor dit type is bodemverdichting ongewenst;
3. Aangebrachte grond wordt zo spoedig mogelijk (liefst dezelfde dag) in profiel afgewerkt en verdicht;
4. Indien grond (tijdelijk) in depot moet worden geplaatst, wordt dit kortdurend uitgevoerd. Indien grond langer in depot moet worden geplaatst wordt:
 - a. in de periode oktober- november voorkomen dat amfibieën zich ingraven voor de winterrust door het plaatsen van een amfibieën scherm;
 - b. in de periode eind maart – eind juli voor hergebruik van de grond gecontroleerd of er geen oeverwaluwen zijn gevestigd in het depot;
5. In de periode juni-juli wordt regelmatig gecontroleerd of er geen paddenregen optreedt in het gebied (zie ook protocol 18).



 **'Paddenregen'**

Omstreeks eind juni - begin juli trekken jonge padden massaal uit het geboortewater het land op en verspreiden zich binnen enkele dagen in de omgeving. Tijdens deze zogenaamde 'paddenregen' kan op plaatsen waar dit optreedt geen transport of ontgravingswerk plaatsvinden. Terreinen die direct grenzen aan voortplantingswater en met een vochtige bodem verdienen extra aandacht m.b.t. dit aspect.

Om de dieren veilige te laten verplaatsen is een onderbreking van werkzaamheden die de dieren kunnen beschadigen of doden noodzakelijk wanneer paddenregen optreedt tijdens de ontwikkelings of bouwperiode.



